

รายงานแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
เรื่อง รายงานแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลของการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

(นายสุชาติ แซ่ชิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

**รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)**


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป


รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการในระยะต่อไปด้วย

**สรุปผลการติดตามก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน/โครงการในภาพรวม
ตามแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์**



** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนภูมิที่ 2 : สถานะการดำเนินโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์	โครงการที่อนุมัติ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค	17	16	1	0	7,410,300.00	985,000.00	985,000.00	1,599,014.55	615,699.19	5,654,600.81
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย	16	7	9	0	451,000.00	177,970.00	62,100.00	0.00	303,725.00	253,145.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการเงิน การคลัง	1	1	0	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนส่งเสริมการเกษตร	5	3	2	0	70,000.00	0.00	0.00	0.00	23,453.60	46,546.40
5. ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง	4	1	3	0	65,500.00	0.00	12,070.00	0.00	27,930.00	25,500.00
6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	3	1	2	0	50,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,300.00	27,700.00
7. ยุทธศาสตร์สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาเป็นเลิศ	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	46	29	17	0	8,056,800.00	1,162,970.00	1,065,170.00	1,599,014.55	987,107.79	6,017,492.21

** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ **

ยุทธศาสตร์	โครงการที่อนุมัติ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(%)
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค	17	16	1	0	36.96
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง	16	7	9	0	34.78
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการเงินการคลัง	1	1	0	0	2.17
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนส่งเสริมการเกษตร	5	3	2	0	10.87
5. ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง	4	1	3	0	8.70
6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	3	1	2	0	6.52
7. ยุทธศาสตร์สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ	0	0	0	0	0.00
รวม	46	29	17	0	100.00

** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ **

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> ๑. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	การจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		๖๗๙,๗๗๐.๐๐	ไม่มี
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> ๑. โครงการเปลี่ยนท่อระบบประปา หมู่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน	เปลี่ยนท่อระบบประปา ขนาด ๓ นิ้ว และ ๒ นิ้ว	พ.ค.๖๗ – ส.ค. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๒ หมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว รวม ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ธ.ค.๖๖ – ม.ค.๖๗	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเพื่อขออนุมัติ

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดหน้าบ้านนายสง่าเสติละ ถึงแท่งก่ประปา หมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร	ม.ค.๖๗ – เม.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	พ.ย.๖๖ – ก.พ. ๖๗	๓๒๖,๙๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเพื่อขออนุมัติ
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านป่าตึง จากบ้านนายเขาว์ จันตะตึง ถึงฟาร์มนายเวียงชัย เพี้ยอำมาตย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	พ.ย.๖๖ – ก.พ. ๖๗	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเพื่อขออนุมัติ

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสันพระเจ้าแดง หมู่ ๖ สายท่อลอดเหลี่ยมถึงคลองชลประทาน (หน้าบ้านนางวรรณฯ วงศ์คม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	พ.ค.๖๗ – ส.ค. ๖๗	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๗. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ ๗ บ้านแม่หาด ซอย ๑ ถึงคลองชลประทาน	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ม.ค.๖๗ – ก.พ. ๖๗	๔๘๙,๖๐๐.๐๐			✓	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	ไม่มี
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านห้วยไซใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	มี.ค.๖๗ – พ.ค. ๖๗	๓๓๘,๕๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไชกลาง หมู่ ๙ สายทางเข้าบ้านนายชฎานนท์ ญาติมาก ถึงสามแยกกลางบ้าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	เม.ย.๖๗ – มิ.ย. ๖๗	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านป่าลานซอย ๕ ถึงท้ายซอย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	พ.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านห้วยไชใหม่พัฒนา ซอย ๖ เต่าบ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเพื่อขออนุมัติ

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านป่าก้าง - แสนตอ ซอยบ้านนายอนันต์ ศรียาบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	พ.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๓. โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ โดยวางกล่องเกเบี้ยนลำเหมืองห้วยม่วง (ทิศตะวันตกท่อดูดเหลี่ยมศาลาหมู่บ้าน) หมู่ ๑๖ บ้านห้วยม่วง - ไร่พัฒนา	ก่อสร้างพังกันน้ำ โดยวางกล่องเกเบี้ยน สูง ๒ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร	ก.พ.๖๗ - พ.ค. ๖๗	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ ซอย ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการเพื่อขออนุมัติ

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดัดซอยประชาสวรรค์ ๑ หมู่ ๑๔ บ้านห้วยไช้	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดัด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	ก.พ.๖๗ – พ.ค. ๖๗	๕๙๔,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๖. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก จากโรงทอผ้าถึงสุดเขต หมู่ ๑๑ บ้านป่าลาน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๕๖.๐๐ เมตร	ก.พ.๖๗ – พ.ค. ๖๗	๑๕๒,๓๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับประชาชน	ม.ค.๖๗ – ก.พ. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๒๖,๕๙๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	พ.ย.๖๖ – ธ.ค.๖๖	๗๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑๙๖,๘๕๐.๐๐	ไม่มี
๓. โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	จัดโครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาบ	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาบ	ก.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	ก.พ.๖๗ – พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลห้วยยาบ	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลห้วยยาบ	พ.ค.๖๗ – ก.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๗. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ก.ค.๖๗ – ส.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๗,๙๐๐.๐๐	ไม่มี
๘. โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร	ส่งเสริมอาชีพราษฎร	ม.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๙,๗๒๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> ๑. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	๗,๗๒๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการประชุมประชาคมผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ก.พ.๖๗	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	๑๔,๙๔๕.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
<u>แผนงานการศาสนา</u> <u>วัฒนธรรม และนันทนาการ</u> ๑. โครงการประเพณีสลากภัต	จัดขบวนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสลากภัต	ต.ค.๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สา กู่ครูบา ที่ผาดอยงุ่ม	จัดกิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สา กู่ครูบา ที่ผาดอยงุ่ม	ก.พ.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มี
๓. โครงการประเพณียี่เป็ง	จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง	พ.ย.๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มี
๔. โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุ	จัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์พระธาตุ	ก.พ.๖๗ – ก.ค.๖๗	๗๖,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๕. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๖. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน	ฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาสุขภาพ	ม.ค.๖๗ - ก.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>								
๑. โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระบรมวงศานุวงศ์	จัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระบรมวงศานุวงศ์ที่อำเภอ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>								
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ธ.ค.๖๖ – ม.ค. ๖๗ , เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓		๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	ก.พ.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๖,๕๕๐.๐๐	ไม่มี
๓. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม	แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม	มิ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการเกษตร								
๑. โครงการคั้นต้นไม้สุป่า พัฒนา ดอยงุ้ม	กิจกรรมปลูก ต้นไม้เพื่อ อนุรักษ์พื้นที่ ธรรมชาติ	ก.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน เศรษฐกิจ พอเพียงและพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ พอเพียง ตำบลห้วยยาบ (ศูนย์พ่อดอยหมัด)	อบรมให้ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ พอเพียงและ พัฒนาศูนย์ เศรษฐกิจ พอเพียง	เม.ย.๖๗ – มิ.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑๖,๘๐๓.๖๐	ไม่มี
๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช ภายในตำบล	มี.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	เนื่องจากมีโครงการอื่น จัดทำในช่วงเวลา เดียวกัน จึงทำให้มีการ เลื่อน การ จัด ทำ โครงการดังกล่าว
๔. โครงการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ยาบ	ถ่ายทอด เทคโนโลยี ทางการเกษตร ภายในตำบล	ม.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	เนื่องจากมีโครงการอื่น จัดทำในช่วงเวลา เดียวกัน จึงทำให้มีการ เลื่อนการจัดทำ

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๕. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพให้กับชาวบ้าน	ก.พ.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๖,๖๕๐.๐๐	ไม่มี
แผนงานสาธารณสุข								
๑. โครงการธนาคารขยะ	จัดทำโครงการธนาคารขยะเพื่อให้ประชาชนมีรายได้	พ.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑๐,๐๕๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมออกฉีดให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	มี.ค.๖๗ - เม.ย. ๖๗	๒๕,๕๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๓. โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข เยาวชนร่วมใจต้านภัยสุราและบุหรี	จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข เยาวชนร่วมใจต้านภัยสุราและบุหรี	พ.ย.๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๙,๖๐๐.๐๐	ไม่มี
๔. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล	ต.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๘,๒๘๐.๐๐	ไม่มี

** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ **

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๗,๔๑๐,๓๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้

๑. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดังนี้

๑. โครงการเปลี่ยนท่อระบบประปา หมู่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน

๒. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๒ หมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดหน้าบ้านนายสง่า เสติละ ถึงแท้งก์ประปา หมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านห้วยไชนือ

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านป่าตึง จากบ้านนายเชาว์ จันตะตึง ถึงฟาร์ม

นายเวียงชัย เพี้ยอำมาตย์

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสันพระเจ้าแดง หมู่ ๖ สายท่อลอดเหลี่ยมถึงคลองชลประทาน (หน้าบ้านนางวรรณมา วงศ์คม)

๗. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกหมู่ ๗ บ้านแม่หาด ซอย ๑ ถึงคลองชลประทาน

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านห้วยไช้ใต้

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไช้กลาง หมู่ ๙

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านป่าลาน ซอย ๕ ถึงท้ายซอย

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านห้วยไช้ใหม่พัฒนา ซอย ๖ เต่าบ่ม

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านป่าก้าง - แสนตอ ซอยบ้านนายอนันต์ ศรียาบ

๑๓. โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ โดยวางกล่องเก็บเงินลำเหมืองห้วยม่วง (ทิศตะวันตกท่อลอดเหลี่ยม ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ ๑๖ บ้านห้วยม่วง – ไร่พัฒนา

๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ ๑๐ บ้านป่าก้าง-แสนตอ ซอย ๑

๑๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดซอยประชาสวรรค์ ๑ หมู่ ๑๔ บ้านห้วยไช้

๑๖. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก จากโรงทอผ้าถึงสุดเขต หมู่ ๑๑ บ้านป่าลาน

รอบ ๖ เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑ โครงการ จาก ๑๗ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๖,๒๔๒,๘๘๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๔๕๑,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาทางด้านชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ
๓. โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาบ
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลห้วยยาบ
๗. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๘. โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน
๒. โครงการประเพณีเที่ยวขึ้นดอย ไหว้สาปู่ครูบา ที่ผาดอยจุ่ม
๓. โครงการประเพณีเป็ง
๔. โครงการประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ
๕. โครงการประเพณีสลากภัต
๖. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้

๑. โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน
๒. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๙ โครงการ จาก ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๗ โครงการ โอนเพิ่ม ๑๗๗,๙๗๐ บาท โอนลด ๖๒,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐๓,๗๒๕ บาท **งบประมาณคงเหลือ ๒๕๓,๑๔๕ บาท**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง

โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง จำนวน ๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดังนี้

๑. โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระบรมวงศานุวงศ์

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ - โครงการ จาก ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร

โครงการรองรับยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร

แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

๑. โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาอย่งุ่ม

๒. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลห้วยยาบ (ศูนย์พ่อดอยหมัด)

๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๔. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

๕. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๒ โครงการ จาก ๕ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๔๕๓.๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๖,๕๔๖.๔๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๖๕,๕๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ดังนี้

๑. โครงการธนาคารขยะ

๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

๓. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

๔. โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข เยาวชนร่วมใจต้านภัยสุราและบุหรี่

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ได้ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๓ โครงการ จาก ๔ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ โครงการ โอนลด ๑๒,๐๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๙๓๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๕,๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการรองรับยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาด้านเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ดังนี้

๑. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๒ โครงการ จาก ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ โครงการ อนุมัติ ๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๓๐๐ บาท **งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๗,๗๐๐ บาท**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ จำนวนงบประมาณ ๐ บาท

**** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ****

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเงื่อนไขตามระเบียบใหม่ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการและการเบิกจ่าย
๒. การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ ยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางที่โอนเข้ามายังไม่เพียงพอที่จะทำให้ดำเนินการได้จริง ส่งผลให้การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลตามประเด็นต่างๆ ขาดสาระสำคัญไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
๒. กำหนดให้แต่ละกองงานจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆตามหัวระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง