

รายงานแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
เรื่อง รายงานแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลของการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุชาติ ไช้ชิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

**รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)**


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการในระยะต่อไปด้วย

**สรุปผลการติดตามก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน/โครงการในภาพรวม
ตามแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์**



** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการที่อนุมัติ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค	16	1	0	0	8,008,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008,600.00
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง	18	0	7	0	1,001,000.00	230,000.00	105,000.00	98,745.00	298,850.00	499,405.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการเงินการคลัง	1	0	0	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนส่งเสริมเกษตร	6	0	1	0	345,000.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	340,380.00
5. ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง	3	0	0	0	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	3	0	2	0	29,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	18,400.00
7. ยุทธศาสตร์สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ	3	0	1	0	120,000.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	34,100.00
รวม	50	1	11	0	9,618,600.00	230000.00	105,000.00	103,365.00	343,850.00	9,205,885.00

ยุทธศาสตร์	โครงการที่อนุมัติ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกการดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(โครงการ)	(%)
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค	๑๖	๑	๐	๐	๘๓.๒๖%
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง	๑๘	๐	๗	๐	๑๐.๕๐%
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการเงินการคลัง	๑	๐	๐	๐	๐.๕๒%
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนส่งเสริมเกษตร	๖	๐	๑	๐	๓.๕๙%
5. ยุทธศาสตร์ด้านสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง	๓	๐	๐	๐	๐.๖๘%
6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๓	๐	๒	๐	๐.๓๐%
7. ยุทธศาสตร์สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ	๓	๐	๑	๐	๑.๒๕%
รวม	๕๐	๑	๑๑	๐	๑๐๐.๐๐%

** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ **

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานเคหะและชุมชน ๑. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	การจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		๐.๐๐	ไม่มี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๑ บ้านแจ้ซ้อ ตั้งแต่หอพักแม่ลาวัลย์ วงศ์คม ถึงบ้านแม่คำป็น สายปัญญาไย	ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ โดยวางกล่องเกเบี้ยน บริเวณช่วงสะพานใหญ่ ถึงฝายชะลอน้ำ หมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ	ก่อสร้างพังกันน้ำ โดยวางกล่องเกเบี้ยน บริเวณช่วงสะพานใหญ่ ถึงฝายชะลอน้ำ สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐เมตร	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง ซอย ๒ บ้านไร่ทั้ง ๒ ซ้ำพร้อมฝาบปิด	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ทั้ง ๒ ซ้ำพร้อมฝาบปิด กว้าง ๐.๓ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๓.๐ เมตร	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายเครือ ถึงบ้านนางสุพรรณณี (สมร) ยางงาม หมู่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๔๙๘,๙๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านป่าตึง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (๑) ซอย ๕ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐ บาท	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๔๔๑,๔๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	(๒) ซอยข้างวัด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๕,๑๐๐ บาท	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗		✓			๐.๐๐	
	(๓) ซอย ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๑๑,๖๐๐ บาท	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗		✓			๐.๐๐	

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	(๔) ซอย ๗/๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ บาท	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗		✓			๐.๐๐	
	(๕) ซอย ๖/๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๕,๑๐๐ บาท	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗		✓			๐.๐๐	

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หน้าบ้านนางสำรวย อิกำเหน็ด หมู่ ๖บ้านสันพระเจ้าแดง	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ ๙ บ้านห้วยไคกลางตั้งแต่สามแยกบ้านนางไคไล ปาลีถึงหน้าบ้านผู้ช่วยพิชัย จันตะตึง	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๔๘๕,๗๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านपालาน จากบ้านแม่บัวพัก สุภาชี ถึงแยกคอกควาย (เส้นบ้านนางอังคณา วงศ์สถาน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๙. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำซอย ๑๑ หมู่ ๑๒ บ้านป่าหมอก	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย ๑๑ หมู่ ๑๒ บ้านป่าหมอก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร	ม.ค.๖๘ – มิ.ย.๖๘	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (๑) ซอย ๖ บ้านแม่ตาล ปาลี ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๕๔,๓๐๐ บาท	เม.ย.๖๘ – มิ.ย.๖๘	๓๘๒,๔๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	(๒) จากบ้านนายชาญ ถึงฟาร์มของนายอุ้นเรือน ภาษี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๒๘,๑๐๐ บาท	เม.ย.๖๘ – มิ.ย.๖๘		✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านห้วยไทรรอบประปาหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านห้วยไทรรอบประปาหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร	เม.ย.๖๘ – มิ.ย.๖๘	๒๕๗,๙๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านห้วยไช้สุขสวัสดิ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านห้วยไช้สุขสวัสดิ์ (๑) ซอย ๒ เลยหน้าบ้านนายวิทยา ปาลี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๖,๕๐๐ บาท	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘	๓๗๑,๕๐๐.๐๐	✓			๐๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	(๒) จากบ้านนายฮอม (พ่อต่อม) มูลนิธิสืบบ้านอัมราปาลี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๔,๑๐๐ บาท	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘		✓			๐.๐๐	ไม่มี
	(๓) ซอยบ้านแม่ใจ ปาลี(แยกของซอย ๔) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐,๓๐๐ บาท	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘		✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	(๔) ทางเข้า อภิปาลี ฟาร์ม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตรงบประมาณ ๒๔๐,๖๐๐ บาท	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘		✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตั้งแต่บ้านนายหมื่น ศรียาบ ถึงหน้าบ้าน นางนวล จิกวรงค์ หมู่ ๑๖ บ้านห้วยม่วง - ไร่พัฒนา	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	๔๘๗,๖๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๑๔. โครงการเปลี่ยนแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๗ บ้านแม่หาด	เปลี่ยนแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบประปา ดังนี้ (๑) ป้อนน้ำซับเมอร์ส (๒) ท่อเมน (๓) ระบบกรอง (๔) ป้อนหอยโข่ง	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๑๕. โครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านห้วยไช้ได้ จาก ๒ นิ้ว เป็น ๓ นิ้ว	เปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ และ ท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	ม.ค.๖๘ – มิ.ย.๖๘	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> ๑. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u> ๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด	รณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่	๒๓ มี.ค. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน	จัดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน	เม.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๓. โครงการประเพณีเดี่ยวขึ้นดอยไหว้สาภู์ครุบา ที่ผาดอยงุ่ม	จัดกิจกรรมแห่เครื่องสักการะถวายแก่ครุบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี อันดีงาม	๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มี
๔. โครงการประเพณียี่เป็ง	จัดประเพณียี่เป็ง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี อันดีงาม	๑๔ พ.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๙๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มี
๕. โครงการประเพณีวันสงกรานต์	จัดประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี อันดีงาม	เม.ย. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๖. โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุ	จัดกิจกรรมการสงกรานต์น้ำพระธาตุ เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	ก.พ.๖๘ - ก.ค. ๖๘	๗๖,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๗. โครงการประเพณีสลากภัต	จัดโครงการประเพณีสลากภัต เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	๑๗ ต.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	๘,๐๐๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาวยอง	จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาวยอง	๓๐ ม.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑๙๙,๘๐๐.๐๐	ไม่มี
๙. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมแห่ถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบต่อไป	ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑. โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	๑๔,๙๔๕.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๓. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	จัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในตำบล	๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐			✓	๑๙๘,๘๕๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล ห้วยยาบ	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลห้วย ยาบ	ก.ค. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยาบ	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลห้วยยาบ	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี ตำบล ห้วยยาบ	มี.ค.๖๘ – เม.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๗. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	พ.ค. ๖๘ – มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๘. โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร	ส่งเสริมอาชีพ ราษฎร	ม.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
<u>แผนงานบริหารทั่วไป</u> ๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างและ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยาบ	จัดการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยาบ	ก.พ. ๖๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานการเกษตร ๑. โครงการจัดงานเกษตรแฟร์และโคนมตำบลห้วยยาบ	จัดงานเกษตรแฟร์และประชาสัมพันธ์ของดีภายในตำบลห้วยยาบ	ธ.ค.๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ	ก.ค.๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๓. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบล (ศูนย์พ่อดอยหมัด)	อบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง	มี.ค.๖๘ – มี.ย.๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๔. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพให้กับชาวบ้าน	๕ ก.พ. ๖๘	๕,๐๐๐.๐๐			✓	๔,๖๒๐.๐๐	ไม่มี
๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายในตำบล	มี.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๖. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐				๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข ๑. โครงการธนาคารขยะ	จัดทำโครงการธนาคารขยะเพื่อให้ประชาชนมีรายได้	ม.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมออก ฉีดให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดให้คนในชุมชน	มิ.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม	แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม	มิ.ย.๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ	ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	๗ ก.พ. ๖๘	๗,๐๐๐.๐๐			✓	๖,๖๐๐.๐๐	ไม่มี

โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	แผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	สถานะดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
				ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๒๗ ธ.ค.๖๘ – ๕ม.ค.๖๘	๑๗,๐๐๐.๐๐			✓	๑๗,๐๐๐.๐๐	ไม่มี
<u>แผนงานการศึกษา</u> ๑. โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของนักเรียน ครู และบุคลากร ฯลฯ	ก.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด อบต.ห้วยยาบ	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด อบต.ห้วยยาบ	ก.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๐.๐๐	ไม่มี
๓. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็ก และเด็กในชุมชนได้ร่วมกิจกรรม	๑๑ ม.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	๘๕,๙๐๐.๐๐	ไม่มี

** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ **

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๘,๐๐๘,๖๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน ดังนี้

๑. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน ตั้งแต่หอพักแม่ลาววัลย์ วงค์คม ถึงบ้านแม่คำป็น สายปัญญาโย
๒. โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ โดยวางกล่องเกเบี้ยน บริเวณช่วงสะพานใหญ่ ถึงฝายชะลอน้ำหมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง ซอย ๒ บ้านไร่ทั้ง ๒ ซ้างพร้อมฝापิด
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายเครือ ถึงบ้านนางสุพรรณิ (สมร) ยางงามหมู่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านป่าตึง
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หน้าบ้าน นางสำรวย อิกำเหน็ด หมู่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ ๘ บ้านห้วยไซกลางตั้งแต่สามแยกบ้านนางไฉไล ปาลี ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยพิชัย จันต๊ะตึง
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านป่าลานจากบ้านแม่บัวพัก สุภาณี ถึงแยกคอกควาย (เส้นบ้านนางอังคณา วงค์สถาน)
๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๑๑ หมู่ ๑๒ บ้านป่าหมอก
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา
- ๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านห้วยไซรอบประปาหมู่บ้าน
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตั้งแต่บ้านนายหมื่น ศรียาบ ถึงหน้าบ้านนางนวล จิกาวงค์ หมู่ ๑๖บ้านห้วยม่วง – ไร่พัฒนา
๑๔. โครงการเปลี่ยนแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่ ๗ บ้านแม่หาด
๑๕. โครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาหมู่ ๘ บ้านห้วยไซใต้ จาก ๒ นิ้วเป็น ๓ นิ้ว

รอบ ๖ เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๐ โครงการ จาก ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ โครงการ

งบประมาณ ๑๖ โครงการ จำนวน ๘,๐๐๘,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ ๕๕๑,๐๘๗ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๗,๔๕๗,๕๑๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑,๐๐๑,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาทางด้านชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอง

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

๑. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดังนี้

๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด้านกีฬาเสพติด
๒. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน
๓. โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาภู์ครุบา ที่ผาดอยงุ่ม
๔. โครงการประเพณียี่เป็ง
๕. โครงการประเพณีวันสงกรานต์
๖. โครงการประเพณีสงน้ำพระธาตุ
๗. โครงการประเพณีสลากภัต
๘. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาวยอง
๙. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้

๑. โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน
๒. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาบ
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลห้วยยาบ
๗. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๘. โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๗ โครงการ จาก ๑๘ โครงการ

งบประมาณ ๑๘ โครงการ จำนวน ๑,๐๐๑,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗ โครงการ ๗๓๑,๕๙๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๙๙,๔๐๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง

โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง จำนวน ๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ดังนี้

๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๐ โครงการ จาก ๑ โครงการ

งบประมาณ ๑ โครงการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ๐ โครงการ ๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร

โครงการรองรับยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตร

แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

๑. โครงการจัดงานเกษตรแฟร์ และโคนม ตำบลห้วยยาบ

๒. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

๓. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำตำบล (ศูนย์พ่อตอยหมัด)

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ

๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

๖. โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รอบ ๖ เดือนแรก เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑ โครงการ จาก ๖ โครงการ

งบประมาณ ๖ โครงการ จำนวน ๓๔๕,๐๐๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ ๔,๖๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๔๐,๓๘๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ดังนี้

๑. โครงการธนาคารขยะ
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๐ โครงการ จาก ๓ โครงการ

งบประมาณ ๓ โครงการ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐ โครงการ ๐๐.๐๐ บาท **งบประมาณคงเหลือ ๖๕,๐๐๐ บาท**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการรองรับยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้พัฒนาด้านเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ดังนี้

๑. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๒ โครงการ จาก ๓ โครงการ

งบประมาณ ๓ โครงการ จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ ๒๔๐,๖๐๐ บาท **งบประมาณคงเหลือ ๑๘๔,๐๐๐ บาท**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

โครงการรองรับยุทธศาสตร์สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนตำบลห้วยยาบ ให้สนับสนุนระบบการศึกษาและการกีฬาที่เป็นเลิศ

๑. โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด อบต.ห้วยยาบ
๓. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑ โครงการ จาก ๓ โครงการ

งบประมาณ ๓ โครงการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ ๘๕,๙๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๓๔,๑๐๐บาท

**** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ****

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

๑. งานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเงื่อนไขตามระเบียบใหม่ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการและการเบิกจ่าย
๒. การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ ยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางที่โอนเข้ามายังไม่เพียงพอที่จะทำให้ดำเนินการได้จริง ส่งผลให้การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลตามประเด็นต่างๆ ขาดสาระสำคัญไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
๒. กำหนดให้แต่ละกองงานจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆตามหัวข้อย่อยเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง